MEMBER	BARS PER MEMB	TYPE SIZE	MARK	TOTAL NO.	LENGTH	SHAPE CODE	BENDING					
							A	B	C	D	E/r	
ADMINISTRATION BLOCK: FOUNDATION REBAR												
		Y12	31	32	7800	37	7700					
		Y12	32	32	9550	37	9450					
		Y12	33	16	2700	37	2600					
		Y12	34	16	6300	37	6200					
		Y12	35	16	4100	37	4000					
		Y12	36	8	2400	37	2300					
		Y12	37	8	2850	37	2750					
		Y12	38	8	2900	37	2800					
		Y12	39	8	7900	37	7800					
		Y12	40	16	6250	37	6150					
		Y12	41	16	8900	37	8800					
		Y10	L3	493	1650	60	150	600				
		Y10	S1	104	1600	37	400					
		Y10	S2	8	1950	37	1850					
		Y10	S3	8	3650	37	3550					

PROJECT
DBSA SCHOOLS - FREE STATE
POPANO SECONDARY SCHOOL

PROJECT NO.
SAB1777

ELEMENT
ADMINISTRATION BLOCK: FOUNDATION REBAR

DRAWING NO.
SAB1777-PSS-R96-00